

## ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ

Дата актуализации

01.07.2022

## Объект:

**Жилой комплекс «Балтым-парк»**

«Малоэтажная жилая застройка южнее с. Балтым ГО Верхняя Пышма Свердловской области. Вторая очередь строительства»

## Характеристика объекта:

Общая площадь здания - 14 641,71 м.кв. (ПК15, 16)

Количество квартир - 176 шт (ПК15, 16)

Этажность - 3-5 этажей



Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
<b>01_00 Генеральный подряд на строительство ПК9 -ПК12</b>			ООО "Лев"
Предварительный квалификационный отбор			
Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса			
Выполнение работ			
<b>21_00 Освещение ул. Васильковая</b>			ООО "ТЭКВУР"
Подготовка конкурсной документации	06.04.2020	13.04.2020	
Согласование списка претендентов	06.04.2020	13.04.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	13.04.2020	27.04.2020	
Подготовка и подписание договора	27.04.2020	30.04.2020	
Мобилизация для выполнения работ	01.05.2020		
<b>10_00 Остекление ПВХ</b>			ООО ТД "Высотка"
Подготовка конкурсной документации	01.05.2020	15.05.2020	
Согласование списка претендентов	01.05.2020	15.05.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	15.05.2020	24.08.2020	
Подготовка и подписание договора			
Мобилизация для выполнения работ			
<b>20_00 Благоустройство территории ПК13-14</b>			ООО "ЛЕВ"
Подготовка конкурсной документации	10.08.2020	24.08.2020	
Согласование списка претендентов	10.08.2020	24.08.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	24.08.2020	25.09.2020	
Подготовка и подписание договора	25.09.2020	30.09.2020	
Мобилизация для выполнения работ	01.10.2020	15.11.2020	
<b>20_00 Благоустройство территории - 1 очередь (ремонтные работы)</b>			ИП Милованов С.Н.
Подготовка конкурсной документации	22.06.2020	29.06.2020	
Согласование списка претендентов	22.06.2020	29.06.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	29.06.2020	10.07.2020	
Подготовка и подписание договора	13.07.2020	20.07.2020	
Мобилизация для выполнения работ	27.06.2020	31.08.2020	
<b>02_00 Устройство ПОС 2 очередь (3-14 этапы, ПК15-16)</b>			ООО "ЛЕВ"
Подготовка конкурсной документации	10.08.2020	24.08.2020	
Согласование списка претендентов	10.08.2020	24.08.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	26.08.2020	25.09.2020	
Подготовка и подписание договора	25.09.2020	30.09.2020	
Мобилизация для выполнения работ	01.10.2020	01.11.2020	
<b>01_00 Генеральный подряд на строительство ПК15 - ПК16</b>			ООО "ЛЕВ"
Подготовка конкурсной документации	02.10.2020	09.10.2020	
Согласование списка претендентов	02.10.2020	09.10.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	09.10.2020	14.12.2020	
Подготовка и подписание договора	14.12.2020	30.12.2020	
Мобилизация для выполнения работ			
<b>18_00 НВК Водопровод кольцевой</b>			ООО "Аква-ТЭК СК"
Подготовка конкурсной документации	15.10.2020	20.11.2020	
Согласование списка претендентов	15.10.2020	20.11.2020	

Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	20.11.2020	04.12.2020	
Подготовка и подписание договора	04.12.2020	11.12.2020	
Мобилизация для выполнения работ	14.12.2020	30.03.2021	
<b>16_00_НЭО БКТП 10кВт</b>			ООО "1А-ТД"
Подготовка конкурсной документации	29.09.2020	09.10.2020	
Согласование списка претендентов	09.10.2020	14.10.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	14.10.2020	12.11.2020	
Подготовка и подписание договора	12.10.2020	20.11.2020	
Мобилизация для выполнения работ	20.11.2020	01.02.2021	
<b>21_00 Нетоповой лот Котельная</b>			ООО "Энергоросстрой"
Подготовка конкурсной документации	26.10.2020	11.11.2020	
Согласование списка претендентов	26.10.2020	30.10.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	12.11.2020	29.01.2021	
Подготовка и подписание договора	29.01.2021	05.02.2021	
Мобилизация для выполнения работ	05.02.2021	01.09.2021	
<b>18_00 НВК Наружные сети канализации К1</b>			ООО "Аква-ТЭК СК"
Подготовка конкурсной документации	01.08.2021	19.09.2021	
Согласование списка претендентов	19.08.2021	23.08.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	24.08.2021	01.10.2021	
Подготовка и подписание договора	01.10.2021	08.10.2021	
Мобилизация для выполнения работ	13.10.2021	20.10.2021	
<b>16_00_НЭО Кабельный канал под 0.4 кВ</b>			ООО «1А-ТД»
Подготовка конкурсной документации	01.04.2021	23.04.2021	
Согласование списка претендентов	01.04.2021	23.04.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	23.04.2021	31.05.2021	
Подготовка и подписание договора	31.05.2021	10.06.2021	
Мобилизация для выполнения работ	10.06.2021	30.07.2021	
<b>20_00 Благоустройство территории ПК15, 16 и парковка</b>			ООО «Бетон-Экспресс»
Подготовка конкурсной документации	01.04.2022	09.04.2022	
Согласование списка претендентов	09.04.2022	11.04.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	12.04.2022	18.05.2022	
Подготовка и подписание договора	19.05.2022	02.06.2022	
Мобилизация для выполнения работ	03.06.2022	17.06.2022	
<b>20_00_02_00 Подготовительные работы (Демонтаж ПОС)</b>			ООО «Прогресс ЕК»
Подготовка конкурсной документации	04.05.2022	13.05.2022	
Согласование списка претендентов	13.05.2022	16.05.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	17.05.2022	25.05.2022	
Подготовка и подписание договора	26.05.2022	01.06.2022	
Мобилизация для выполнения работ	01.06.2022	07.06.2022	
<b>17_00_НТС Наружные сети ТС</b>			ООО "ЭНТИС-Учет"
Подготовка конкурсной документации	01.08.2021	29.08.2021	
Согласование списка претендентов	31.08.2021	05.09.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	06.09.2021	31.09.2021	
Подготовка и подписание договора	01.10.2021	12.10.2021	
Мобилизация для выполнения работ	13.10.2021	20.10.2021	
<b>16_00_НЭО Наружные сети освещения</b>			ООО «1А-ТД»
Подготовка конкурсной документации	01.03.2022	09.03.2022	
Согласование списка претендентов	09.03.2022	11.03.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	21.03.2022	28.03.2022	
Подготовка и подписание договора	01.04.2022	08.04.2022	
Мобилизация для выполнения работ	13.04.2022	20.04.2022	
<b>16_00_НЭО Наружные сети 0,4кВ</b>			ООО «1А-ТД»
Подготовка конкурсной документации	01.09.2021	27.09.2021	
Согласование списка претендентов	28.09.2021	30.09.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	01.10.2021	17.10.2021	
Подготовка и подписание договора	18.10.2021	29.10.2021	
Мобилизация для выполнения работ	01.11.2021	08.11.2021	
<b>16_00_НЭО Наружные сети связи -транзит 4-14 этапы от КЗ</b>			ООО «1А-ТД»
Подготовка конкурсной документации	01.09.2021	27.09.2021	
Согласование списка претендентов	26.10.2021	29.10.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	29.10.2021	17.11.2021	
Подготовка и подписание договора	17.11.2021	26.11.2021	
Мобилизация для выполнения работ	29.11.2021	30.12.2021	
<b>20_00 Благоустройство территории. Озеленение</b>			ООО "Турп"

Подготовка конкурсной документации	01.03.2021	15.03.2021	
Согласование списка претендентов	01.03.2021	15.03.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	15.03.2021	16.04.2021	
Подготовка и подписание договора	16.04.2021	23.04.2021	
Мобилизация для выполнения работ	01.05.2021	31.05.2021	
<b>02_00_Подготовительные работы ПОС ПК 17 - 19</b>			ООО "ЛЕВ"
Подготовка конкурсной документации	10.09.2021	16.09.2021	
Согласование списка претендентов	22.09.2021	24.09.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	27.09.2021	30.09.2021	
Подготовка и подписание договора	01.10.2021	08.10.2021	
Мобилизация для выполнения работ	11.10.2021	20.10.2021	
<b>10_00_Остекление ПВХ ПК 15-16</b>			ООО "Торговый дом Высотка"
Подготовка конкурсной документации	25.04.2021	09.06.2021	
Согласование списка претендентов	10.06.2021	14.06.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	15.06.2021	13.07.2021	
Подготовка и подписание договора	14.07.2021	21.07.2021	
Мобилизация для выполнения работ	15.08.2021	23.08.2021	
<b>02_00_Подготовительные работы демонтаж ПОС 15-16</b>			ООО "ЛЕВ"
Подготовка конкурсной документации	18.02.2021	01.03.2021	
Согласование списка претендентов	18.02.2021	01.03.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	01.03.2021	10.03.2021	
Подготовка и подписание договора	10.03.2021	05.04.2021	
Мобилизация для выполнения работ	12.04.2021	15.04.2021	
<b>18_00_Насосная станция комплекс работ. (под ключ)</b>			ООО "Аква-ТЭК СК"
Подготовка конкурсной документации	01.08.2021	08.08.2021	
Согласование списка претендентов	12.08.2021	15.08.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	16.08.2021	30.09.2021	
Подготовка и подписание договора	01.10.2021	09.10.2021	
Мобилизация для выполнения работ	08.10.2021	20.12.2021	
<b>18_00_Внутриквартальный кольцевой водопровод.</b>			ООО "Аква-ТЭК СК"
Подготовка конкурсной документации	20.05.2021	04.06.2021	
Согласование списка претендентов	20.05.2021	04.06.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	07.06.2021	11.06.2021	
Подготовка и подписание договора	10.06.2021	18.06.2021	
Мобилизация для выполнения работ	21.06.2021	28.06.2021	

\* Указанные сроки проведения конкурсных процедур предварительные и могут быть изменены.