

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ

Дата актуализации

01.07.2022

Объект:

Жилой комплекс «Рифей» ПК 26-29, 30-33

«VIII очередь строительства многоэтажной жилой застройки по ул. Машиностроителей в мкр. Северный ГО Верхняя Пышма в составе: 9-ти этажный трехсекционный жилой дом: ПК30, ПК31, ПК32»

Характеристика объекта:

Общая площадь здания : 15 253,09 м.кв.

Количество квартир : ПК 30-32 - 218 шт.

Этажность - 9 этажей



Наименование лота	Начало*	Окончание*	Победитель
01_00_Генеральный подряд ПК26-27			ООО "ЕГСК"
Подготовка конкурсной документации	15.05.2020	15.06.2020	
Согласование списка претендентов	01.06.2020	10.06.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	10.06.2020	11.08.2020	
Подготовка и подписание договора	11.08.2020	20.08.2020	
Мобилизация для выполнения работ	20.08.2020	30.08.2021	
02_00_Подготовительные работы ПК26-27			ООО "Прогресс ЕК"
Подготовка конкурсной документации	20.05.2020	05.05.2020	
Согласование списка претендентов	01.06.2020	05.06.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	05.06.2020	15.06.2020	
Подготовка и подписание договора	15.06.2020	20.06.2020	
Мобилизация для выполнения работ	20.06.2020	20.07.2020	
18_00_НВК			ООО «Аква ТЭК СК»
Подготовка конкурсной документации	23.03.2020	28.05.2020	
Согласование списка претендентов	01.06.2020	05.06.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	05.06.2020	15.06.2020	
Подготовка и подписание договора	15.06.2020	20.06.2020	
Мобилизация для выполнения работ	20.06.2020	30.09.2020	
16_00_НЭО (наружное энергоснабжение и наружное электроосвещение)			ЗАО "СК"Энергия"
Подготовка конкурсной документации	15.05.2020	05.06.2020	
Согласование списка претендентов	05.06.2020	10.06.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	10.06.2020	17.07.2020	
Подготовка и подписание договора	17.07.2020	24.07.2020	
Мобилизация для выполнения работ	01.08.2020	30.09.2020	
16_00_НЭО (комплекса работ по устройству наружного электроснабжения 10лВ)			ООО "Технос"
Подготовка конкурсной документации	15.05.2020	05.06.2020	
Согласование списка претендентов	05.06.2020	10.06.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	10.06.2020	17.07.2020	
Подготовка и подписание договора	17.07.2020	24.07.2020	
Мобилизация для выполнения работ	01.08.2020	30.09.2020	
09_10_Поставка лифтов ПК 28-29			ООО "Отис Лифт"
Подготовка конкурсной документации	01.04.2020	20.04.2020	
Согласование списка претендентов	01.04.2020	20.04.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	20.04.2020	18.05.2020	
Подготовка и подписание договора	19.05.2020	02.06.2020	
Мобилизация для выполнения работ	28.08.2020	28.10.2020	
09_10_Поставка лифтов ПК26-27			ООО "Отис Лифт"
Подготовка конкурсной документации	10.11.2020	01.12.2020	
Согласование списка претендентов	10.11.2020	01.12.2020	

Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	01.12.2020	20.12.2020	
Подготовка и подписание договора	20.12.2020	30.12.2020	
Мобилизация для выполнения работ	01.04.2021	10.06.2021	
20_00 Благоустройство территории			ИП Милованов
Подготовка конкурсной документации	01.07.2020	20.07.2020	
Согласование списка претендентов	01.07.2020	20.07.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	20.07.2020	06.08.2020	
Подготовка и подписание договора	06.08.2020	13.08.2020	
Мобилизация для выполнения работ	20.08.2020	30.10.2020	
10_00 Остекление ПВХ			ООО "Атомпрофи+"
Подготовка конкурсной документации	23.11.2020	17.11.2020	
Согласование списка претендентов	23.11.2020	06.11.2020	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	17.11.2020	09.12.2020	
Подготовка и подписание договора			
Мобилизация для выполнения работ	05.01.2021		
16_00 НЭО (наружное энергоснабжение и наружное электроосвещение) ПК26-27			ООО «СК Энергия»
Подготовка конкурсной документации	01.05.2021	04.06.2021	
Согласование списка претендентов	25.05.2021	04.06.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	04.06.2021	11.06.2021	
Подготовка и подписание договора	12.06.2021	18.06.2021	
Мобилизация для выполнения работ	21.06.2021	20.08.2021	
20_00 Благоустройство территории ПК26-27			ИП Милованов
Подготовка конкурсной документации	01.05.2021	28.05.2021	
Согласование списка претендентов	28.05.2021	01.06.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	02.06.2021	01.07.2021	
Подготовка и подписание договора	02.07.2021	09.07.2021	
Мобилизация для выполнения работ	09.07.2021	15.09.2021	
02_00 Подготовительные работы 8 очередь			ООО «Прогресс ЕК»
Подготовка конкурсной документации	01.02.2021	07.02.2021	
Согласование списка претендентов	08.02.2021	09.02.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	10.02.2021	15.03.2021	
Подготовка и подписание договора	16.03.2021	19.03.2021	
Мобилизация для выполнения работ	20.03.2021	30.04.2021	
01_00 Генеральный подряд ПК33			ООО "ЕГСК"
Подготовка конкурсной документации	20.02.2021	25.03.2021	
Согласование списка претендентов	20.03.2021	25.03.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	26.03.2021	19.04.2021	
Подготовка и подписание договора	20.04.2021	30.04.2021	
Мобилизация для выполнения работ	01.05.2021	04.05.2021	
18_00 НВК			ООО «Аква-ТЭК СК»
Подготовка конкурсной документации	01.07.2021	20.07.2021	
Согласование списка претендентов	21.07.2021	23.07.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	23.07.2021	20.08.2021	
Подготовка и подписание договора	23.08.2021	31.08.2021	
Мобилизация для выполнения работ	01.09.2021	05.09.2021	
10_00 Остекление ПВХ ПК33			ООО "Торговый дом Высотка"
Подготовка конкурсной документации	10.06.2021	13.07.2021	
Согласование списка претендентов	14.07.06.2021	19.07.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	19.07.2021	16.08.2021	
Подготовка и подписание договора	17.08.2021	31.08.2021	
Мобилизация для выполнения работ	01.09.2021	30.09.2021	
09_10 Поставка лифтов ПК33			ООО "Отис Лифт"
Подготовка конкурсной документации	10.11.2021	27.11.2021	
Согласование списка претендентов	27.11.2021	29.11.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	01.12.2021	30.12.2021	
Подготовка и подписание договора	10.01.2022	20.01.2022	
Мобилизация для выполнения работ	21.01.2022	27.01.2022	
01_00 Генеральный подряд ПК30-32			ООО "ЕГСК"
Подготовка конкурсной документации	01.09.2021	15.09.2021	
Согласование списка претендентов	15.09.2021	30.09.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	01.10.2021	08.11.2021	
Подготовка и подписание договора	08.11.2021	24.11.2021	
Мобилизация для выполнения работ	24.11.2021	30.11.2021	

10_00_Остекление ПВХ ПК30-32			ООО "Торговый дом Высотка"
Подготовка конкурсной документации	01.12.2021	15.12.2021	
Согласование списка претендентов	15.12.2021	30.12.2021	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	01.01.2022	15.02.2022	
Подготовка и подписание договора	15.02.2022	20.02.2022	
Мобилизация для выполнения работ	20.02.2022	10.03.2022	
16_00_НЭО (наружное энергоснабжение и наружное электроосвещение) ПК30-32			ООО "1А-ТД"
Подготовка конкурсной документации	15.02.2022	15.03.2022	
Согласование списка претендентов	16.03.2022	20.03.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	21.03.2022	08.04.2022	
Подготовка и подписание договора	08.04.2022	15.04.2022	
Мобилизация для выполнения работ	15.04.2022	25.04.2022	
20_00_Благоустройство территории ПК30-32			ИП Милованов
Подготовка конкурсной документации	15.03.2022	05.04.2022	
Согласование списка претендентов	05.04.2022	10.04.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	10.04.2022	30.04.2022	
Подготовка и подписание договора	01.05.2022	10.05.2022	
Мобилизация для выполнения работ	10.05.2022	20.05.2022	
09_10_Поставка лифтов ПК30-32			АО "ЩЛЗ"
Подготовка конкурсной документации	01.04.2022	20.04.2022	
Согласование списка претендентов	20.04.2022	30.04.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	01.05.2022	20.05.2022	
Подготовка и подписание договора	20.05.2022	30.05.2022	
Мобилизация для выполнения работ	01.06.2022	10.06.2022	
00_02_Работы подготовительного периода (демонтаж ПОС) ПК30-33			ООО «Прогресс ЕК»
Подготовка конкурсной документации	25.05.2022	01.06.2022	
Согласование списка претендентов	04.06.2022	08.06.2022	
Предварительный квалификационный отбор. Проведение конкурса и утверждение победителя Конкурса	09.06.2022	17.06.2022	
Подготовка и подписание договора	17.06.2022	24.06.2022	
Мобилизация для выполнения работ	25.06.2022	04.07.2022	

* Указанные сроки проведения конкурсных процедур предварительные и могут быть изменены.